

Vállalkozási Szerződés Módosítása

amely létrejött egyrészről

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
 Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.
 Adószám: 15450353-2-12
 Törzsszám: 450351
 Bankszámlaszám: 11741017-15450353
 Képviseli: Dr. Szabó Géza a kórház főigazgató főorvosa
 mint Megrendelő, továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről,

Cég név: Pesti Építő és Faipari Zrt.
 Székhely: 2141 Csömör, Sármány u. 3.
 Cégjegyzék szám: 13-10-040996
 Adószám: 14400276-2-13
 bankszámla szám: 10700543-48104308-51100005
 Képviselében eljár: Túri Árpád
 mint Vállalkozó továbbiakban: **Vállalkozó**

együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Felek között 2011. május 10-én Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet „G” jelű épületén mentő heliport építési kivitelezési munkái I. osztályú minőségben határidőben történő elvégzésére a RIZALIT Kft. által készített építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseinek megfelelően.

A Szerződés 1.4. pontja alapján a teljesítés határideje 2011. szeptember 10. A Vállalkozó az alábbiakban részletezettek miatt, előre láthatóan nem tud teljesíteni a Szerződésben meghatározott határidőre:

- A helikopter leszálló pályához a tűzoltó hatóság habhidrálás készülék beépítését írta elő. A gépész tervek és a költségvetési kiírás szerinti habhidrálás készüléket a kórházi meglévő tűzivíz-rendszer jelen projekt keretében meghosszabbított szakaszának végén, a leszálló pálya síkján kell elhelyezni.
- A terv szerinti habhidrálás készülék – a kiviteli tervekben megfogalmazott műszaki paramétertől eltérően - 6 bar kifolyási nyomás mellett tud üzemszerűen működni. A jelenlegi – a Megrendelő által üzemeltetett – tűzivíz-rendszer kifolyó nyomása 3,5 bar, melyet a tervezett készülék telepítését megelőzően helyszíni mérésrel igazolt a Vállalkozó (2011. szeptember 6-ai és 2011. szeptember 7-ei építési naplóbejegyzés).
- A habhidrálás szaktervezője levélben elismerte a tervezési hibát, egyben megerősítette a 6 bar kifolyó nyomás szükségességét a megfelelő működéshez. Az épületgépész tervező 2011. szeptember 12-én tart tervezői művezetést (helyszíni bejárást), melyet követően legkésőbb 2011. szeptember 14-ig meg fogja adni a probléma műszaki megoldását (pl. a pincei részen, vagy a zárófödemen nyomásfokozó szivattyú beépítését).
- A meglévő rendszer kellő nyomási értékének hiánya miatt a tervezett habhidrálás készülékkel a próbaoltást elvégezni nem lehet, így nem lehet meggyőződni az ásványolaj leválasztó rendszer megfelelő működéséről sem.

Tekintettel a fentiekre a Szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják.


2. A Szerződés 1.4 pontja helyébe az alábbi pont lép:

1.4. Jelen szerződés 1.1-1.2. pontjában részletezett feladatok hibátlan és hiánymentes teljesítésének határideje: 2011. október 10.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan formában érvényesnek tekintik.

Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes.

Dátum: 2011. szeptember 8. Dátum: 2011. szeptember 8. Ellenjegyezte:


.....
Megrendelő


.....
Pesti Építő és Faipari
ZRT.
Vállalkozó

Dátum: 2011. szeptember 8.


.....


QK