

## Vállalkozási Szerződés Módosítása

amely létrejött egyrészről

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet  
 Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.  
 Adószám: 15450353-2-12  
 Törzsszám: 450351  
 Bankszámlaszám: 11741017-15450353  
 Képviseli: Dr. Szabó Géza a kórház főigazgató főorvosa  
 mint Megrendelő, továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről,

Cég név: Pesti Építő és Faipari Zrt.  
 Székhely: 2141 Csömör, Sármány u. 3.  
 Cégjegyzék szám: 13-10-040996  
 Adószám: 14400276-2-13  
 bankszámla szám: 10700543-48104308-51100005  
 Képviselében eljár: Túri Árpád  
 mint Vállalkozó továbbiakban: **Vállalkozó**

együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

### 1. Előzmények

A Felek között 2011. május 10-én Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 2. jelű épületének bővítési, felújítási kivitelezési munkái I. osztályú minőségben, határidőben történő elvégzésére a RIZALIT Kft. által készített építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, és az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezéseinek megfelelően.

A Szerződés 1.4. pontja alapján a teljesítés határideje 2011. szeptember 10. A Vállalkozó az alábbiakban részletezettek miatt, előre láthatóan nem tud teljesíteni a Szerződésben meghatározott határidőre:

- A munkaterület átadásának-átvételére 2011. május 13-án került sor. Vállalkozó május 17-én megkezdte a közművezetékek feltárását. A feltárási munkák során nyilvánvalóvá vált, hogy a területen, a közműterveken feltüntetett közműveken kívül más közművek is haladnak (elektromos kábelek, csapadécsatornák), és a meglévő „G” jelű épület pontalapja sem terv szerint készült (mellette még a szádfal is ott van az elektromos kábelkötegek közelében, melyeket a tervezett alaptesten át fog kelleni vezetni). Május 23-án a Vállalkozó befejezte a feltárási munkákat, a naplóbejegyzés szerint a tervező május 26-ára vállalta a módosított alapozási vázlatok, majd azt követően pedig a módosított alapozási terv elkészítését. A gépi alapozási munkák ténylegesen június 7-én kezdődtek meg.
- A külső rámpa építésének idejében a Megrendelő más vállalkozással végeztette a kórház hőellátó rendszerének rekonstrukcióját. A rekonstrukciós munkák a munkaterületen húzódó fűtési távvezetékek cseréjére is irányultak. A rekonstrukciós munka földmunkáinak végzése során, a munkaterületen dolgozó kivitelező elszakította a kórház ivóvíz gerinchálózatát. A külső rámpa beton fala mellett húzódó azbesztcement víznyomócső azonnali helyreállításának érdekében a már megépített rámpának jelentős

Túri Á

részét el kellett bontani. A víznyomócső kiváltásával kapcsolatosan tervezői naplóbejegyzésre július 19-én került sor.

A Megrendelő a csőtörést okozó vállalkozással elvégeztette a helyreállítási, talajtömörítési munkákat. A teljesítésigazolás kiállítására július 28-án került sor. A talajmechanikai vizsgálatokról szóló jegyzőkönyv augusztus 12-én kelt.

Tekintettel a fentiekre a Szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják.

**2. A Szerződés 1.4 pontja helyébe az alábbi pont lép:**



1.4. Jelen szerződés 1.1-1.2. pontjában részletezett feladatok hibátlan és hiánymentes teljesítésének határideje: 2011. október 10.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan formában érvényesnek tekintik.


Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes.

Dátum: 2011. szeptember 6.      Dátum: 2011. szeptember 6.      Ellenjegyezte:

Dátum: 2011. szeptember 6.

  
.....  
Megrendelő  


  
.....  
Vállalkozó

  
.....  
